

**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Lingkup Pemerintah Kota Denpasar  
Periode Pelaksanaan: Triwulan III Tahun 2024**

**Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja Perangkat Daerah:**

- Meningkatnya kinerja Pemerintahan yang baik
- Meningkatnya ketersediaan air yang keberlanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
- Meningkatkan penduduk berakses air minum
- Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur persampahan
- Meningkatnya rumah tinggal bersanitasi layak
- Berkurangnya luas daerah genangan
- Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman
- Meningkatnya Bangunan Gedung memenuhi Standar Teknis
- Meningkatnya kualitas layanan jalan Kota Denpasar
- Meningkatnya pengembangan Jasa Konstruksi
- Peningkatan kualitas Penataan Ruang

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub. Kegiatan (Sub. Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV						
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%		14
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I	Meningkatnya kinerja Pemerintahan yang baik	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		76,158,651,143		9,431,225,882		11,524,259,182		11,903,481,681							DPUPR Kota Denpasar
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	129 Org./ Bln	29,460,680,263	38	4,293,067,025	39	5,652,641,554	(0)	3,964,149,590			77	13,909,858,169	59.34	47.21	DPUPR Kota Denpasar
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	129 Org./ Bln	29,460,680,263	38	4,293,067,025	39	5,652,641,554	(0)	3,964,149,590			77	13,909,858,169	59.34	47.21	DPUPR Kota Denpasar
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		9,187,684,000		115,988,000		2,006,855,000		2,778,749,000				4,901,592,000	74.49	64.88	DPUPR Kota Denpasar
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perangkat Daerah	6 Paket	2,217,987,000	0	68,827,000	4	771,333,000	1	359,913,000			6	1,200,073,000	95.39	54.11	DPUPR Kota Denpasar
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	1 Paket	46,265,000	0	14,141,000	0	14,150,000	0	14,149,000			1	42,440,000	91.73	91.73	DPUPR Kota Denpasar
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Perangkat Daerah	1 Paket	113,145,000	0	28,610,000	0	32,715,000	0	31,950,000			1	93,275,000	82.44	82.44	DPUPR Kota Denpasar
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Buku Peraturan Perundangan yang Tersedia	3 Dok.	8,280,000	1	2,070,000	1	2,070,000	1	2,070,000			2	6,210,000	75.00	75.00	DPUPR Kota Denpasar

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub. Kegiatan (Sub. Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi (Tahun 2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					I		II		III		IV			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7x100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	7	8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%		14	
		Penyediaan Bahan/ Material	Bahan Material yang Tersedia	1 Paket	6,790,007,000	-	-	0	1,184,887,000	0	2,370,667,000			1	3,555,554,000	52.36	52.36	DPUPR Kota Denpasar
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Konsumsi untuk Fasilitasi Kunjungan Tamu yang Tersedia	12 Lap.	12,000,000	3	2,340,000	-	1,700,000.00	3	-			6	4,040,000	50.00	33.67	DPUPR Kota Denpasar
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	18 Unit	15,530,000,000	-	-	-	-	1	20,000,000			1	20,000,000	33.33	2.02	DPUPR Kota Denpasar
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	13 Unit	9,400,000,000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DPUPR Kota Denpasar
		Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	4 Unit	5,800,000,000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DPUPR Kota Denpasar
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	330,000,000	-	-	-	-	1	20,000,000			1	20,000,000	100.00	6.06	DPUPR Kota Denpasar
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24 Lap.	17,714,766,880	6	4,059,788,157	5	3,133,331,928	5	4,088,069,691			16	11,281,189,776	67.22	65.24	DPUPR Kota Denpasar
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	12 Lap.	552,000,000	3	125,381,612	3	123,471,801	2	120,413,759			8	369,267,172	70.77	66.90	DPUPR Kota Denpasar
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Lap.	17,162,766,880	3	3,934,406,545	2	3,009,860,127	2	3,967,655,932			8	10,911,922,604	63.67	63.58	DPUPR Kota Denpasar
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kendaraan Dinas/ Operasional yang laik jalan	275 Unit	4,265,520,000	73	962,382,700	43	731,430,700	38	1,052,513,400			155	2,746,326,800	67.39	65.90	DPUPR Kota Denpasar
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas/ Operasional yang laik jalan	74 Unit	3,333,270,000	16	628,157,900	15	624,660,500	17	884,843,000			47	2,137,661,400	64.13	64.13	DPUPR Kota Denpasar
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Kondisi Baik	86 Unit	411,500,000	15	64,750,000	12	54,298,000	24	104,735,000			51	223,783,000	59.06	54.38	DPUPR Kota Denpasar
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	6 Unit	274,000,000	5	207,677,400	-	-	1	62,935,400			6	270,612,800	100.00	98.76	DPUPR Kota Denpasar

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub. Kegiatan (Sub. Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi (Tahun 2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					I		II		III		IV			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7x100%	
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%		14
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	109 Unit	246,750,000	38	61,797,400	16	52,472,200	(4)	-			51	114,269,600	46.35	46.31	DPUPR Kota Denpasar
II	Meningkatnya ketersediaan air yang keberlanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	1. Persentase panjang jaringan irigasi berfungsi normal 2. Persentase panjang sungai berfungsi normal	0.55 KM	3,444,682,100	0.07	116,866,214	0.22	278,834,678	(0.14)	400,187,992			0.15	795,888,884	26.60	23.10	DPUPR Kota Denpasar
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1.000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Panjang Jaringan Irigasi yang Berfungsi Normal	0.55 KM	3,444,682,100	0.07	116,866,214	0.22	278,834,678	(0.14)	400,187,992			0.15	795,888,884	26.60	23.10	DPUPR Kota Denpasar
		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi yang Berfungsi Normal	0.55 KM	3,444,682,100	0.07	116,866,214	0.22	278,834,678	(0.14)	400,187,992			0.15	795,888,884	26.60	23.10	DPUPR Kota Denpasar
III	Meningkatkan penduduk berakses air minum	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum	79,738 SR	1,156,354,000	64	900,000	4,513	65,476,000	22,685	235,538,410			27,262	301,914,410	34.19	26.11	DPUPR Kota Denpasar
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pipa Sambungan Rumah	79,738 SR	1,156,354,000	64	900,000	4,513	65,476,000	22,685	235,538,410			27,262	301,914,410	34.19	26.11	DPUPR Kota Denpasar
		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Pemasangan Pipa Air Minum Melalui Jaringan Pipa Terlindungi	79,738 SR	1,156,354,000	64	900,000	4,513	65,476,000	22,685	235,538,410			27,262	301,914,410	34.19	26.11	DPUPR Kota Denpasar
IV	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur persampahan	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	Persentase sarana persampahan yang memadai	19.38 Ton/ Hari	2,495,979,000	0.01	725,000	0.05	11,220,000	3.97	506,200,000			4.02	518,145,000	20.76	20.76	DPUPR Kota Denpasar
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS dalam kondisi baik	19.38 Ton/ Hari	2,495,979,000	0.01	725,000	0.05	11,220,000	3.97	506,200,000			4.02	518,145,000	20.76	20.76	DPUPR Kota Denpasar
		Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS dalam kondisi baik	19.38 Ton/ Hari	2,495,979,000	0.01	725,000	0.05	11,220,000	3.97	506,200,000			4.02	518,145,000	20.76	20.76	DPUPR Kota Denpasar

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub. Kegiatan (Sub. Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi (Tahun 2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					I		II		III		IV			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7x100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>		<b>8</b>		<b>9</b>		<b>10</b>		<b>11</b>		<b>12 = 8+9+10+11</b>		<b>13 = 12/7x100%</b>		<b>14</b>
V	Meningkatnya rumah tinggal bersanitasi layak	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	Persentase Rumah Tangga Terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah		1,924,025,000		725,000		32,827,000		1,275,304,000				1,308,856,000	67.56	57.69	DPUPR Kota Denpasar
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah Air Limbah		1,924,025,000		725,000		32,827,000		1,275,304,000				1,308,856,000	67.56	57.69	DPUPR Kota Denpasar
		Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Jumlah IPALDT Terpasang	13,878 RT M3/ Hari	624,025,000	18	725,000	808	32,827,000	4,047	142,804,000			4,873	176,356,000	35.11	28.26	DPUPR Kota Denpasar
		Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah IPALDT Terpasang	1 Unit	1,300,000,000	-	-	-	-	1	1,132,500,000			1	1,132,500,000	100.00	87.12	DPUPR Kota Denpasar
VI	Berkurangnya luas daerah genangan	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	Persentase panjang saluran drainase berfungsi normal		24,572,671,820		522,266,422		956,828,591		5,435,828,371				6,914,923,384	51.46	26.50	DPUPR Kota Denpasar
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Panjang Saluran Drainase Berfungsi Normal		24,572,671,820		522,266,422		956,828,591		5,435,828,371				6,914,923,384	51.46	26.50	DPUPR Kota Denpasar
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	-	693 Sistem Drainase Perkotaan	15,914,348,220	1	-	13	-	249	4,053,110,719			262	4,053,110,719	37.87	25.47	DPUPR Kota Denpasar
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase berfungsi Normal	2 Dok.	811,209,000	0	1,120,000	0	3,339,000	1	154,453,824			1	158,912,824	70.38	19.59	DPUPR Kota Denpasar
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase berfungsi Normal	660 Sistem Drainase Perkotaan	7,847,114,600	56	521,146,422	253	953,489,591	(4)	1,228,263,828			304	2,702,899,841	46.12	34.44	DPUPR Kota Denpasar
VII	Meningkatnya Bangunan Gedung memenuhi Standar Teknis	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	Persentase bangunan gedung yang memenuhi standar teknis	1,097 Dok.	40,976,030,626	53	-	218	380,142,000	251	7,640,002,541			523	8,020,144,541	49.74	25.30	DPUPR Kota Denpasar
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang Memenuhi Standar Teknis	1,097 Dok.	40,976,030,626	53	-	218	380,142,000	251	7,640,002,541			523	8,020,144,541	49.74	25.30	DPUPR Kota Denpasar


No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub. Kegiatan (Sub. Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi (Tahun 2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					I		II		III		IV			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7x100%	
					7		8		9		10			11			14	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14
		Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Regulasi Bangunan Gedung	1 Dok.	205,600,000	0	-	0	-	0	27,000,000			1	27,000,000	63.86	13.13	DPUPR Kota Denpasar
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintah yang Memenuhi Standar Teknis	16 Dok.	39,327,069,926	1	-	2	200,122,000	3	7,157,174,541			6	7,357,296,541	37.54	18.71	DPUPR Kota Denpasar
		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Persentase Pelayanan Penerbitan IMB/PBG	1,080 Dok.	1,443,360,700	52	-	216	180,020,000.00	249	455,828,000			516	635,848,000	47.81	44.05	DPUPR Kota Denpasar
VIII	Meningkatnya kualitas layanan jalan Kota Denpasar	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	Persentase Jalan dalam kondisi mantap		167,427,257,433		251,399,559		3,881,694,692		51,151,922,849				55,285,017,100	49.46	31.80	DPUPR Kota Denpasar
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik dan Sedang		167,427,257,433		251,399,559		3,881,694,692		51,151,922,849				55,285,017,100	49.46	31.80	DPUPR Kota Denpasar
		Pengelolaan Leger Jalan	Panjang ruas jalan yang berleger	1 Dok.	300,000,000	0	-	0	-	-	71,756,172			0	71,756,172	35.00	23.92	DPUPR Kota Denpasar
		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan dalam kondisi baik	20 KM	49,072,964,700	0	84,507,197	1	1,513,597,499	15	19,059,452,318			17	20,657,557,014	83.90	42.10	DPUPR Kota Denpasar
		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan dalam kondisi baik	4,107 KM	25,361,894,400	1,232	-	205	1,144,488,000	401	6,287,539,769			1,838	7,432,027,769	44.76	29.30	DPUPR Kota Denpasar
		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan dalam kondisi baik	3,531 KM	12,126,457,000	1,059	-	177	-	1,196	3,535,022,853			2,432	3,535,022,853	68.88	29.15	DPUPR Kota Denpasar
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan terpelihara dalam Kondisi mantap	105 Jembatan	8,698,157,000	31	-	6	-	0	2,447,206,767			37	2,447,206,767	34.89	28.13	DPUPR Kota Denpasar
		Survey Kondisi Jalan/ Jembatan	Tersedianya data kondisi Jalan/ Jembatan	450,127 KM	1,087,000,000	133,238	-	22,191	-	540	229,950,799			155,969	229,950,799	34.65	21.15	DPUPR Kota Denpasar
		Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan dalam kondisi baik	12.37 KM	61,799,468,533	4	-	1	-	0	15,990,360,854			5	15,990,360,854	36.99	25.87	DPUPR Kota Denpasar

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub. Kegiatan (Sub. Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi (Tahun 2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					I		II		III		IV			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7x100%	
					7	8	9	10	11	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang -Jumlah Paving untuk Swadaya Masyarakat -Jumlah Aspal untuk Swadaya Masyarakat	22 KM	8,981,315,800	0	166,892,362	4	1,223,609,193	8	3,530,633,317			12	4,921,134,872	56.57	54.79	DPUPR Kota Denpasar
IX	Meningkatnya pengembangan Jasa Konstruksi	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	Persentase usaha Jasa Konstruksi yang Tertib		406,153,850		6,011,000		22,116,100		216,981,857				245,108,957	58.31	57.95	DPUPR Kota Denpasar
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha yang Dimonitoring		215,219,950		1,400,000		4,135,150		206,275,907				211,811,057	98.97	98.46	DPUPR Kota Denpasar
		Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha yang Dimonitoring	1 Perangkat Pendukung	112,420,000	0	1,120,000	1	2,875,000	0	105,669,220			1	109,664,220	97.93	97.55	DPUPR Kota Denpasar
		Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha yang Dimonitoring	1 Layanan Informasi	102,799,950	0	280,000	1	1,260,150	0	100,606,687			1	102,146,837	100.00	99.36	DPUPR Kota Denpasar
		Pengawasan Tertib Usaha Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha yang Dimonitoring	60 Paket Pekerjaan	190,933,900	7	4,611,000	28	17,980,950	(25)	10,705,950			11	33,297,900	17.66	17.44	DPUPR Kota Denpasar
		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha yang Dimonitoring	60 Paket Pekerjaan	190,933,900	7	4,611,000	28	17,980,950	(25)	10,705,950			11	33,297,900	17.66	17.44	DPUPR Kota Denpasar
X	Peningkatan kualitas Penataan Ruang	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	100 %	5,326,717,100	12.65	8,180,000	77.47	262,220,100	12.24	130,895,680			102.36	401,295,780	38.18	33.91	DPUPR Kota Denpasar
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Penerbitan Informasi Memanfaatkan Ruang dan Rekomendasi Reklame Tepat Waktu	100 %	4,927,108,700	7.39	3,340,000	44.89	143,968,700	(0.27)	83,707,480			52.01	231,016,180	26.01	25.21	DPUPR Kota Denpasar
		Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Pelayanan Penerbitan Informasi Memanfaatkan Ruang dan Rekomendasi Reklame Tepat Waktu	100 %	206,607,050	5.95	1,500,000	27.12	73,125,000	14.68	23,756,000			47.75	98,381,000	47.75	47.62	DPUPR Kota Denpasar

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub. Kegiatan (Sub. Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang Dievaluasi (Tahun 2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					I		II		III		IV			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7x100%	
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%		14
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Persentase Pelayanan Penerbitan Informasi Pemanfaatan Ruang dan Rekomendasi Reklame Tepat Waktu	100 %	4,720,501,650	1.44	1,840,000	17.77	70,843,700	(14.95)	59,951,480			4.26	132,635,180	4.26	2.81	DPUPR Kota Denpasar
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	100 %	399,608,400	5.26	4,840,000	32.58	118,251,400	12.51	47,188,200			50.35	170,279,600	50.35	42.61	DPUPR Kota Denpasar
		Pengenaan Saksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Dalam RTR	Perwali insentif dan disinsentif bidang penataan ruang	100 %	399,608,400	5.26	4,840,000	32.58	118,251,400	12.51	47,188,200			50.35	170,279,600	50.35	42.61	DPUPR Kota Denpasar
					<b>323,888,522,072</b>		<b>10,338,299,077</b>		<b>17,415,618,343</b>		<b>78,896,343,381</b>				<b>106,650,260,801</b>	<b>54.73</b>	<b>32.93</b>	
				<b>TARGET TRIWULAN III</b>	<b>167,987,102,351</b>										<b>106,650,260,801</b>	<b>54.73</b>	<b>63.49</b>	<b>RENDAH</b>
<b>Rata - rata capaian kinerja (%)</b>																<b>54.73</b>	<b>32.93</b>	
<b>Predikat Kinerja</b>																<b>RENDAH</b>	<b>SANGAT RENDAH</b>	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Koordinasi dengan Penyedia terkait penyelesaian dan pencairan uang muka.																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja: Terjadinya perubahan dalam dokumen perencanaan (DED).																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya **: Mempercepat pelaksanaan pekerjaan dan kelengkapan administrasi.																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya **: Lebih cermat dalam proses perencanaan.																		

Denpasar, 10 Oktober 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar



**Agus Nurah Bagus Airawata, ST., SP.PSDA**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19660416 199703 1 005